



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 18 - 1/2024
Data orçamento : 01/07/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL TENENTES VI
Versão : Versão inicial
Bem público : RESIDENCIAL TENENTES VI
Endereço : RUA MIRANTE DO LAGO, S/N Bairro : TENENTES
Município(s) : EXTREMA
Dimensão : 56832,419 M²
Data Base : 01/05/2024 (Sem desoneração)
Órgão Solicitante : 8 - SAS - Secretaria de Assistência Social
Órgão Elaborador : 8 - SAS - Secretaria de Assistência Social

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		240

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	2,46	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	16,00		
	R\$	356.233,61	42.748,03	42.748,03	42.748,03	42.748,04	42.748,03	42.748,03	42.748,04	56.997,38		
PROJETOS EXECUTIVOS	%	0,21	100,00									
	R\$	30.568,75	30.568,75									
INSTALAÇÕES INICIAIS	%	0,21	40,00	60,00								
	R\$	31.041,91	12.416,76	18.625,15								
TERRAPLENAGEM	%	6,36	10,00	40,00	50,00							
	R\$	919.815,50	91.981,55	367.926,20	459.907,75							
DRENAGEM	%	7,01				10,00	10,00	30,00	50,00			
	R\$	1.014.273,49				101.427,34	101.427,35	304.282,05	507.136,75			
PAVIMENTAÇÃO	%	26,14							50,00	50,00		
	R\$	3.782.781,85							1.891.390,92	1.891.390,93		
REDE DE ÁGUA E ESGOTO	%	1,86					10,00	30,00	50,00	10,00		
	R\$	269.637,81					26.963,78	80.891,34	134.818,90	26.963,79		
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	%	1,32							50,00	50,00		
	R\$	190.186,98							95.093,49	95.093,49		
MURO DE CONTENÇÃO - ARRIMO	%	54,43		40,00	60,00							
	R\$	7.875.305,66		3.150.122,26	4.725.183,40							
Valor parcial:	%		1,23	24,74	36,13	1,00	1,18	2,96	18,46	14,31		
	R\$	14.469.845,56	177.715,09	3.579.421,64	5.227.839,18	144.175,38	171.139,16	427.921,42	2.671.188,10	2.070.445,59		
Valor acumulado:	%		1,23	25,97	62,09	63,09	64,27	67,23	85,69	100,00		
	R\$	14.469.845,56	177.715,09	3.757.136,73	8.984.975,91	9.129.151,29	9.300.290,45	9.728.211,87	12.399.399,97	14.469.845,56		



Relatório de Cronograma do Orçamento

	Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)		
--	----------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--